INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO
Resolución de Creación: 16303 de Noviembre 27 de 2002
Resolución Actualizada: 1263 de Febrero 07 de 2017
NIT: 811042439-1. DANE: 105001013340

Alcaldía de Medellín

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 10 de 2026
El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción la prestación del servicio de instalación, configuración e integración de cámaras de seguridad CCTV al sistema de videovigilancia existente de la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, ejecutado a todo costo por GARCÍA ÁLVAREZ WILSON ALBERTO, identificado con NIT 98.602.742-7, previa revisión del acta de entrega presentada por el contratista y verificación de las actividades desarrolladas, los materiales instalados, los accesorios incorporados, la configuración realizada y la entrega final del sistema en funcionamiento.

El servicio recibido comprende la instalación de cámaras nuevas en la sede principal y en la sede Escuela Guillermo Echavarría Misas, la instalación de tubería EMT con sus accesorios, cableado, fuentes de alimentación, video balum, puntos de visualización, configuración de DVR para visualización por internet, instalación de televisores en porterías, instalación de reflectores eléctricos en el coliseo menor y demás materiales requeridos para la correcta puesta en operación del sistema de videovigilancia institucional.

ITEM	CANT	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	38	VIDEO BALUM CCTV	$ 13.500	$ 513.000
2	38	FUENTE DE ALIMENTACION DE 2A	$ 13.800	$ 524.400
3	5	CABLE UTP CAT 6 100% cobre (por carreta de 305metros)	$ 785.000	$ 3.925.000
4	5	Cable eléctrico dúplex #18	$ 218.000	$ 1.090.000
5	60	Tubería EMT de ¾"	$ 29.100	$ 1.746.000
6	40	Caja de suministros metálica 12x12	$ 13.200	$ 528.000
7	10	Caja de suministros plástica 12x12	$ 11.400	$ 114.000
8	20	Curva EMT de ¾"	$ 2.150	$ 43.000
9	60	Llegada a caja EMT ¾"	$ 2.150	$ 129.000
10	80	Unión EMT ¾"	$ 2.150	$ 172.000
11	100	Grapas metálica doble oreja	$ 850	$ 85.000
12	2	soporte ergonómico para televisor de 32" a 55".	$ 170.000	$ 340.000
13	1	Extender HDMI activo 60 METROS	$ 167.000	$ 167.000
14	2	Cable HDMI de 1.5 metros	$ 14.500	$ 29.000
15	4	REFECTOR LED DE 200w	$ 280.000	$ 1.120.000
16	50	Cable eléctrico en cauchutado 3x16 por metros	$ 8.750	$ 437.500
17	1	Instalación de 4 reflectores eléctrico en el coliseo menor de la institución	$ 1.200.000	$ 1.200.000
18	1	MATERIAL DE INSTALACION. Chasos pastico de ¼", tornillo de ensamble, amarras plásticas, cinta aislante, tensores, plug RJ45 cat 6, borneras.	$ 320.000	$ 320.000
19	1	INSTALACION DE CAMARAS NUEVAS EN LA I.E INEM JOSE FELIZ DE RESTREPO. Detalle del trabajo a realizar: Instalación de 32 cámaras nuevas en la sede principal. Instalación de 6 cámaras nuevas en la sede Escuela Guillermo Echavarría Misas Instalación de tubería EMT con sus accesorios. Configuración de los DVR para que se visualicen por internet. Instalación de TV en las porterías.	$ 7.850.000	$ 7.850.000
			SUBTOTAL	$ 20.332.900
			IVA	$ -
			TOTAL	20.332.900

Los materiales y accesorios relacionados se entienden incorporados a la instalación, configuración e integración del sistema de videovigilancia CCTV, de conformidad con el objeto contractual ejecutado a todo costo y recibido a satisfacción por la Institución Educativa.


VALOR TOTAL: **20.332.900**
Veinte millones trescientos treinta y dos mil novecientos pesos m/l

Por parte de: **GARCIA ALVAREZ WILSON ALBERTO.** **NIT: 98602742-7**

Lo anterior para efectos de pago

Medellín, 24 de agosto de 2026

Cordialmente,



EDISON DARÍO VASCO AGUDELO
Rector